



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПЕЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО САМБО
И ДЗЮДО «ВИТЯЗЬ» ИМЕНИ И.И. ПОНОМАРЕВА» Г. ПЕРМИ
П Р И К А З**

27.03.2025

N 71-од

**Об утверждении Плана подготовки
к отопительному сезону 2025-2026 гг.**

Согласно письму комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми от 24.03.2025 № 059-15-01-16/2-323 «О направлении информации» и «Плану подготовки к отопительному периоду объектов подлежащих проведению оценки готовности к отопительному периоду 2025-2026»


ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План подготовки к отопительному периоду объектов подлежащих проведению оценки готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение: План на 2 л. в 1 экз.

А.В. Капустин

УТВЕРЖДАЮ

**КФКС**
(подпись) (Ф.И.О.)« 26 » Март

2025 г.

**План подготовки к отопительному периоду объектов подлежащих
проведению оценки готовности к отопительному периоду 2025-2026**

Адрес объекта: МБУ ДО «СШОР по самбо и дзюдо «Витязь» имени И.И. Пономарева» г. Перми , ул. Карпинского 100 а

I. Результаты анализа прохождения трех прошлых отопительных периодов

№	Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования	Дата	Причина возникновения неисправностей (аварий)	Отметка (дата) о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий)
1	2	3	4	5
1	Плановая поверка приборов учета (неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования нет)	2022-2023	Срок периодической поверки приборов учета	Поверка проведена, объект принят к эксплуатации отопительного сезона
2	(неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования нет)	2023-2024		объект принят к эксплуатации отопительного сезона без замечаний
3	Плановая поверка приборов учета (неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования нет)	2024-2025	Срок периодической поверки приборов учета	Поверка проведена, объект принят к эксплуатации отопительного сезона

**II. Объемы запланированных работ по подготовке объекта к эксплуатации
в осенне-зимний период**

№	Наименование работ (мероприятий)	Необходимые материалы	Единица измерения	Объем	Сметная стоимость	Срок выполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведение работ по подготовке теплового пункта и систем теплопотребления (промывка и опрессовка) к новому отопительному сезону 2025-2026 года	Определяется подрядчиком (договор ГПХ)	1	1	10 000	Период работ предусмотрены п.п. 11-16 Пообъектового Плана-графика (15.07.-29.07.2025)

Система теплоснабжения объекта в сезон 2024-2025 года работает исправно, необходимости в ремонтных работах отсутствуют. Пообъектовый План график на 2025-2026 г.г. утвержден и согласован (20.02.2025 года) представителями единой теплоснабжающей организации «Пермская сетевая компания» руководителем участка № 2 Бикетовым А.С. и инженером участка Е.И. Швецовой.

Согласовано:
Директором учреждения

(подпись)  / А.В. Капустин
(Ф.И.О.)

Приложение:

1. Скан-копия Пообъектовый План график подготовки систем теплоснабжения МБУ ДО «СШОР по самбо и дзюдо «Витязь» имени И.И. Пономарева» г. Перми на 2025-2026 г.г. на 1 л. в 1 экз.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

МБУ ДО "СШОР по самбо и дзюдо "Витязь" имени

И.И. Пономарева" г. Перми

(наименование организации)

А.В. Капустин / "13" февраля 2025 года

(подпись, печать)

(дата)

Приложение № 12

ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

подготовки систем теплоснабжения объектов социальной сферы МБУ ДО "СШОР по самбо и дзюдо "Витязь" им.И.И. Пономарева" г. Перми
к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 годов

№	Адрес объекта	Ввод		Узел управления		Бойлер ГВС		Бойлер отопления		Промывка внутридомовой инженерной системы теплоснабжения		Гидравлические испытания внутридомовой инженерной системы теплоснабжения (включая теплопотребляющую энергоустановку)		Теплоизоляция внутридомовой инженерной системы теплоснабжения (включая теплопотребляющую энергоустановку)		Наличие и работоспособность приборов учета (статус ПУ коммерческий)		Готовность	Заполнение внутридомовой инженерной системы теплоснабжения	
		Начало работ	Окончани е работ	Начало работ	Окончани е работ	Начало работ	Окончани е работ	Начало работ	Окончани е работ	Начало работ	Окончани е работ	Начало работ	Окончани е работ	Начало работ	Окончани е работ	Начало работ	Окончани е работ		Начало работ	Окончани е работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	г. Пермь, ул. Карпинского , 100а	15.07.2025	29.07.2025	15.07.2025	29.07.2025					15.07.2025	29.07.2025	15.07.2025	29.07.2025	15.07.2025	29.07.2025	22.05.2023	22.05.2027	25.08.2025	25.08.2025	26.08.2025

Примечание:

При формировании пообъектного плана-графика необходимо учитывать, что ремонт источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и иных объектов инженерной инфраструктуры производится одновременно и в летнее время. Максимальный срок ремонта, связанный с прекращением горячего водоснабжения, составляет 14 календарных дней, исключение могут составлять работы, связанные с заменой, перекладкой инженерного оборудования.

После проведения работ по промывке внутридомовой инженерной системы теплоснабжения (далее – Система) проводятся гидравлические испытания Системы (включая теплопотребляющую энергоустановку) и работы по теплоизоляции Системы (включая теплопотребляющую энергоустановку), результаты выполнения всех вышеперечисленных работ фиксируются актом.

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО:

Теплоснабжающая
организация

(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

Ответственный от Учреждения Колесов В.В.

тел. 280-67-60 sambovityaz@mail.ru